MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional

Proyectos de Inversión PAI

PROYECTO: K004 COMACO - Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares.

Líder del Proyecto:	EGAS TORRES, LENIN GUILLERMO (leninegas@hotmail.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Merizalde Pavón, TGRAL. César	Programas Relacionados:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES, SECTOR SEGURIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	29,640,000.00
CUP:	60700000.488.2293	TIR:	15.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1,938,390.66
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	86,154,214.35
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/05/2010 - 31/12/2030
Fecha de última actualización:	03/10/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Egas Torres, Lenin Guillermo	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Mejorar y/o incrementar la infraestructura de las Unidades Militares de las Fuerzas Armadas (Comando Conjunto, F. Terrestre, F. Naval y F. Aérea); a fin, de disponer de instalaciones en condiciones adecuadas, que permitan el normal desarrollo de las actividades del personal militar como también mejorar su bienestar y de sus familias, de las Unidades de las Fuerzas Armadas.

PRODUCTO / SERVICIO: Construcciones, readecuaciones, reparaciones, mantenimiento, equipamiento, obras de infraestructura de las diferentes instalaciones de las unidades militares, destacamentos, institutos, escuelas y colegios militares, hospitales y policlínicos.

LÍNEA DE BASE: Tiene una cobertura desde el año 2013 hasta el 2031, en períodos de corto (4 años), mediano (8 años), largo (20 años), plazo.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL: Mejorar y/o incrementar la infraestructura de las Unidades Militares, a fin de disponer de instalaciones en condiciones adecuadas, que permitan el normal desarrollo de las actividades del personal militar como también mejorar su bienestar y de sus familias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Realizar construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de las instalaciones de las de las unidades del COMACO a partir de febrero del año 2013 hasta diciembre del 2030, a fin de mejorar la operatividad de sus unidades.

2. Realizar la construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de las instalaciones de las de las unidades de la Fuerza Terrestre a partir de febrero del año 2013 hasta diciembre del 2030, a fin de mejorar la operatividad de sus unidades.

3. Realizar la construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de las instalaciones de las de las unidades de la Fuerza Naval a partir de febrero del año 2013 hasta diciembre del 2030, a fin de mejorar la operatividad de sus unidades.

4. Realizar la construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de las instalaciones de las de las unidades de la Fuerza Aérea a partir de febrero del año 2013 hasta diciembre del 2030, a fin de mejorar la operatividad de sus unidades.

Beneficios Cualitativos


1.- Mantener y mejorar las condiciones de vida y el buen vivir del personal militar y sus familias, servidores públicos y la población cercana a las unidades militares.
2.- Mantener y mejorar la operabilidad de todas las unidades militares de la F. Armadas.

Tipo de Beneficiario
Personal militar y civil (familiares y servidores públicos) que labora en las unidades militares
Restricciones
TIEMPO: El proyecto se programo para ser ejecutado en 2190 dias, desde 05-MAY-2010 al 31-DIC-016. Se extiende hasta 31-DIC-2030 COSTO: El presupuesto aprobado originalmente por la SENPLADES para el proyecto, fue de US $ 228.350.721,28 RECURSOS:Para al cumplimiento de la ejecución de las obras planificadas, se cuenta con el apoyo técnico, contable, equipo y maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Dirección de Construcciones y Dirección de Infraestructura, Entidades que tienen actualizadas las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar. ALCANCE:Deberá cumplir los estándares técnicos establecidos en los diferentes pliegos de contratación.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 40.78 %
Fecha de Inicio: 01/05/2010 **Fecha de Fin:** 31/12/2030

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2018	Avance programado acumulado											
	56 %	56 %	57 %	57 %	58 %	58 %	59 %	60 %	60 %	60 %	62 %	62 %
	Avance real acumulado											
	56 %	56 %	57 %	57 %	58 %	58 %	59 %	60 %	60 %			
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 1) Las Fuerzas continúan con el inicio y ejecución de obras. Se encuentran pagados $ 396,266.12, devengados $ 748,375.82 y comprometidos $ 5'014,709.16 según reporte eSigef del 28 de septiembre de 2018, con una ejecución presupuestaria del 14.50%.(Asociación Hito 113). 2) Las Fuerzas informan que aún no se autoriza por parte del Ministerio de Finanzas el pago de algunos anticipos, planillas de avance y liquidaciones de contratos. Por este motivo, se refleja un retraso en el inicio y la ejecución de varias obras.(Asociación Hito 113). 3) Se encuentra aún en proceso el registro del devengo de $ 279.730,00 correspondientes al Contrato de Fiscalización para la construcción de los 29 Dormitorios Tripersonales construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (responsable MIDENA-SUP).	Egas Torres, Lenin Guillermo	03/10/2018 - 08:02 AM
AGOSTO 1) Se encuentran pagados $ 148,674.77, devengados $ 452,001.86 y comprometidos $ 4'984,269.27 según reporte eSigef del 31 de agosto de 2018, con una ejecución presupuestaria del 8.76%.(Asociación Hito 112). 2) Las Fuerzas continúan con el registro de contratos, e inician ejecución de obras. (Asociación Hito 112). 3) Las Fuerzas informan que aún no se autoriza por parte del Ministerio de Finanzas el pago de contratos. La Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa (Oficio Nro. MDN-SUP-2018-0428-OF; 22-AGO-2018), informa de la gestión ante el Ministerio de Finanzas y el posible pago de algunos anticipos en el mes de septiembre. (Asociación Hito 112). Por este motivo, se refleja un retraso en el inicio y la ejecución de las obras.	Egas Torres, Lenin Guillermo	31/08/2018 - 03:38 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4) Se encuentra en proceso el registro del devengo de $ 279.730,00 correspondientes al Contrato de Fiscalización (responsable MIDENA-SUP) para la construcción de los 29 Dormitorios Tripersonales construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.		
JULIO 1) Se encuentran pagados $ 97,099.84, devengados $ 219,718.61 y comprometidos $ 4'532,528.82 según reporte eSigef del 31 de julio de 2018.(Asociación Hito 110). 2) Las Fuerzas continúan con la elaboración y firma de contratos, e inician ejecución de obras. (Asociación Hito 110). 3) Las Fuerzas informan que aún no se autoriza por parte del Ministerio de Finanzas el pago de contratos (14 CUR solicitando el pago), información remitida a JEMI-COMACO para que se gestione a través de MIDENA el pago (Oficio No. 2018-CCFFAA-G-4-0248; 26-JUl2018) por parte del MEF y se pueda continuar con la ejecución de las obras. (Asociación Hito 111). Por este motivo, se refleja un retraso en el inicio de las obras; y, en reunión efectuada en MIDENA-SUP el miércoles 25-JUL-2018 se autoriza realizar la reprogramación de la PAP-2018, la misma que es remitida a JEMI con Oficio No. 2018-CCFFAA-G-4-0248; 26-JUl2018. En base a esta PAP se procede a actualizar la programación del devengado en el sistema GPR. 3) Se encuentra en proceso el registro del devengo de $ 279.730,00 correspondientes al Contrato de Fiscalización (responsable MIDENA-SUP) para la construcción de los 29 Dormitorios Tripersonales construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.	Egas Torres, Lenin Guillermo	02/08/2018 - 02:18 PM
JUNIO 1) Se encuentran pagados $ 44,407.35, devengados $ 51,755.41 y comprometidos $ 3'980,659.88 según reporte eSigef del 29 de junio de 2018.(Asociación Hito 110). 2) Las Fuerzas continúan los procesos precontractuales e inician la elaboración y firma de contratos. (Asociación Hito 109). La Fuerza Terrestre informa que aún no se autoriza por parte del Ministerio de Finanzas el pago de los anticipos de 07 contratos contratos, información remitida a JEMI-COMACO para que se gestione a través de MIDENA el pago (Oficio No. 2018-CCFFAA-G-4-0171; 11-JUN-2018) por parte del MEF y se pueda continuar con la ejecución de las obras. (Asociación Hito 110). 3) Se encuentra en proceso el registro del devengo de $ 279.730,00 correspondientes al Contrato de Fiscalización (responsable MIDENA-SUP) para la construcción de los 29 Dormitorios Tripersonales construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.	Egas Torres, Lenin Guillermo	02/07/2018 - 02:40 PM
MAYO 1) Se encuentran pagados $ 6,047.60, devengados $ 6,047.60 y comprometidos $ 1'791,145.56 según reporte eSigef del 31 de mayo de 2018. 2) Las Fuerzas continúan los procesos precontractuales e inician la elaboración y firma de contratos. (Asociación Hito 109). 3) Se encuentra en proceso el registro del compromiso y devengo de $ 279.730,00 correspondientes al Contrato de Fiscalización para la construcción de los 29 Dormitorios Tripersonales construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.	Egas Torres, Lenin Guillermo	01/06/2018 - 11:18 AM
ABRIL 1) Se encuentran certificados $ 5,083,316.89 según cédula eSigef del 27 de abril de 2018. Pendiente por certificar $ 78,881.19 correspondientes a dos reformas presupuestarias solicitadas por la Fuerza Terrestre. 2) Las Fuerzas inician procesos precontractuales. (Asociación Hito 108).	Egas Torres, Lenin Guillermo	02/05/2018 - 11:05 AM
MARZO 1) En referencia a la entrega-recepción de los trabajos referentes a la Directiva SUP-002-2016 "Construcción de Bloques de Habitaciones (Dormitorios) para personal militar de Fuerzas Armadas período 2016-2017"; se cumplió con la legalización de las actas de Entrega Recepción Provisional de las 3 Fuerzas y COMACO-ING y se remiten a MIDENA-PLA con oficio Nº 18-G-4-gm-160 de 28 de marzo de 2018, con las respectivas liquidaciones económicas de cada dormitorio que sumadas ascienden a la cantidad de $ 7'817.618,04. 2) En referencia a la asignación presupuestaria en el PAI-2018 por $ 5´162.198,08 (Memorando Nro. MDN-SUP-2018-0034-ME; 30-ENE-2018), los avales fueron aprobados por el señor MIDENA según Memorandos Nro. MDN-SUP-2018-0146-ME y MDN-SUP-2018-0146-ME de 19-MAR-2018. Se encuentra en trámite de registro, consolidación y autorización correspondientes en coordinación con MIDENA-FIN, para la emisión de las certificaciones presupuestarias. (Asociación Hito 105 y 107).	Egas Torres, Lenin Guillermo	02/04/2018 - 12:16 PM
FEBRERO 1) En referencia al Proyecto"Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares", el Cronograma de Ejecución se encuentra ACTUALIZADO con un horizonte hasta el año 2021. El Mencionado cronograma se subió en el Sistema SIPeIP con fecha 24-FEB-2018 en base al Oficio Nº 18-JEMI-a1-34, 21-FEB-2018 remitio por la JEMI, en el que adjunta el Oficio Nro. MDN-SUP-2018-0039-OF; 19-FEB-2018, en el cual informa que Senplades toma conocimiento de la reprogramación de los cronogramas valorados y se solicita se actualice y se cargue en el Sistema SIPeIP (Cronograma Valorado remitido por Senplades).	Egas Torres, Lenin Guillermo	28/03/2018 - 12:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2) Continúa en trámite la entrega-recepción de los trabajos referentes a la Directiva SUP-002-2016 "Construcción de Bloques de Habitaciones (Dormitorios) para personal militar de Fuerzas Armadas período 2016-2017". Se cumplió con la solución de novedades reportadas en la inspección física por las diferentes comisiones de recepción. En trámite la legalización de las actas de Entrega Recepción Provisional. 3) En referencia a la asignación presupuestaria en el PAI-2018 por $ 5´162.198,08 (Memorando Nro. MDN-SUP-2018-0034-ME; 30-ENE-2018), las Fuerzas procesaron las reformas presupuestarias, las mismas que fueron aprobadas en coordinación con la Dirección Financiera del MIDENA y en base a las obras priorizadas por las Unidades Militares. Se encuentra en trámite la elaboración de las solicitudes de los Avales para remitir a MIDENA para su aprobación. (Asociación Hito 105 y 106).		
ENERO 1) En referencia al Proyecto"Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares", el Cronograma de Ejecución ACTUALIZADO con un horizonte hasta el año 2021, fue AJUSTADO con la liquidación del presupuesto del año 2017 por $ 538.457,28 y con la asignación para el año 2018 por $ 5'162.198,08. Mencionado cronograma se subió en el Sistema SIPeIP con fecha 31-ENE-2018 (Memorando Nro. MDN-SUP-2018-0034-ME; 30-ENE-2018). 2) Continúa en trámite la entrega-recepción de los trabajos referentes a la Directiva SUP-002-2016 "Construcción de Bloques de Habitaciones (Dormitorios) para personal militar de Fuerzas Armadas en el período 2016-2017". Se cumplió con la inspección física según el cronograma remitido al MIDENA con oficio No. Oficio 17-CLT-d-i-fisc-508 de 21 de diciembre 2017, encontrándose pendiente por parte del Cuerpo de Ingenieros, la solución a las novedades encontradas por las diferentes comisiones de recepción. Una vez que la Fiscalización remita el informe de las inspecciones y sus novedades, se confirme la solución de las mismas, se procederá posteriormente con la legalización de las actas de entrega recepción. 3) Las Fuerzas remiten las actas de recepción de las obras ejecutadas con el presupuesto asignado en el año 2017 (Asociación Hito 104). 4) MIDENA-SUP aprueba la nueva estructura programática consensuada por el COMACO y las Fuerzas en base a sus prioridades y al presupuesto asignado en el PAI-2018 por $ 5´162.198,08 (Memorando Nro. MDN-SUP-2018-0034-ME; 30-ENE-2018).	Egas Torres, Lenin Guillermo	05/02/2018 - 02:52 PM
DICIEMBRE 1) En referencia al Proyecto"Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares", el Cronograma de Ejecución ACTUALIZADO con un horizonte hasta el año 2021, fue revisado y aprobado por SENPLADES y subido en el Sistema SIPeIP el 4 de diciembre de 2017. 2) Las tres Fuerzas remiten observaciones en relación al Oficio Nº 17-CEE-gmtgmil-458 de 30 de noviembre de 2017, mediante el cual el Cuerpo de Ingenieros del Ejército informa la Terminación de los trabajos referentes a la Directiva SUP-002-2016 "Construcción de Bloques de Habitaciones (Dormitorios) para personal militar de Fuerzas Armadas en el período 2016-2017", documentación que se remite a MIDENA fin se coordine su solución a través de Fiscalización para proceder posteriormente con las actas de entrega recepción. 3) Se remite el Cronograma de Ejecución Actualizado y aprobado del Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares" a las Fuerzas para que realicen la priorización de obras correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. 4) Las 3 Fuerzas concluyen las obras el 29 diciembre de 2017 correspondientes a las asignaciones realizadas en el primero y segundo semestres del año 2017 (Fuerza Terrestre 100%, Fuerza Naval 100% y Fuerza Aérea 99,74%).Hito asociado (103). El valor correspondiente a la fiscalización de los dormitorios que construyó el CEE y cuyo contrato estuvo a cargo del MIDENA ($ 284.725,18) no fue ejecutado. 5) La fuerza Terrestre remite al MIDENA el cronograma del Cuerpo de Ingenieros del Ejército mediante oficio No. Oficio 17-CLT-d-i-fisc-508 de 21 de diciembre 2017 para proceder con la entrega recepción provisional de los dormitorios. Hito asociado (103).	Egas Torres, Lenin Guillermo	05/01/2018 - 09:35 AM
NOVIEMBRE 1) En referencia al Proyecto que fue priorizado por SENPLADES se ha procedido a actualizar el Cronograma de Ejecución en el Sistema SIPeIP con un horizonte hasta el año 2021, en base a las observaciones presentadas por SENPLADES y remitidas por MIDENA-SUP con Oficio Nº MDN-SUP-2017-0548-OF de 14 de noviembre de 2017. 2) La actualización del presupuesto (precios unitarios, cronograma valorado y especificaciones técnicas) fue actualizada por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y revisada por las 3 Fuerzas y COMACO y tramitada para que MIDENA-PLA emita el visto bueno , relacionado con la construcción de los dormitorios tri-personales en las Unidades Militares del COMACO y las 3 Fuerzas. 3) El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con Oficio Nº 17-CEE-gmtgmil-458 de 30 de noviembre de 2017, informa la Terminación de los trabajos referentes a la Directiva SUP-002-2016 "Construcción de Bloques de Habitaciones (Dormitorios) para personal militar de Fuerzas Armadas en el período 2016-2017"; y, paralelamente, con Oficio Nº 17-CEE-gmtgmil-457 de 30 de noviembre de 2017, solicita a la Fiscalización que proceda con la Recepción Provisional.	Egas Torres, Lenin Guillermo	05/12/2017 - 02:31 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4) Las 3 Fuerzas continúan con los procesos contractuales a fin de ejecutar las obras correspondientes a las asignaciones realizadas en el primero y segundo semestres (Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea).		
OCTUBRE 1) Continúa la construcción de los dormitorios en las Unidades Militares del COMACO y las 3 Fuerzas; seguimiento mediante informes. 2) La documentación técnica (planos estructurales, arquitectónicos e instalaciones de agua potable y servidas) fue actualizada por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y revisada por las 3 Fuerzas y COMACO. En trámite para que MIDENA-PLA emita el visto bueno , relacionado con la construcción de los dormitorios tri-personales en las Unidades Militares del COMACO y las 3 Fuerzas. 3) Se encuentra pendiente la actualización del presupuesto (precios unitarios, cronograma valorado y especificaciones técnicas) por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, relacionado con la construcción de los dormitorios tri-personales en las Unidades Militares del COMACO y las 3 Fuerzas. 4) El Proyecto estuvo temporalmente en Etapa "Congelado". En coordinación con personal de MIDENA se cambió a Etapa "En Ejecución" a inicios del mes de Octubre de 2017 vista se recibió una asignación presupuestaria para el segundo semestre. 5) Las 3 Fuerzas continúan con los procesos contractuales a fin de ejecutar las obras correspondientes a las dos asignaciones realizadas en el segundo semestre. 6) En referencia al Proyecto que fue priorizado por SENPLADES se ha procedido a actualizar el Cronograma de Ejecución en el Sistema SIPeIP con un horizonte hasta el año 2021.	Egas Torres, Lenin Guillermo	01/11/2017 - 11:57 AM
SEPTIEMBRE 1) Continúa la construcción de los dormitorios en las Unidades Militares del COMACO y las 3 Fuerzas; seguimiento mediante informes. 2) Se encuentra pendiente la actualización del presupuesto y documentación técnica (planos, precios unitarios, especificaciones técnicas) por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, relacionado con la construcción de los dormitorios tri-personales en las Unidades Militares del COMACO y las 3 Fuerzas. 3) Mediante Oficio MDN-SUP-2017-0413-OF de 21 de septiembre de 2017, la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, informa que el proyecto cuenta con dictamen de prioridad que permite continuar con la postulación y ejecución en el año 2018. 4) Con fecha 15 de septiembre de 2017 se actualiza el sistema SIPeIP, con el cronograma para una asignación de $ 3'613.013.22. En base a este presupuesto se dispone a las tres Fuerzas que procedan con la priorización de obras para el año 2018.	Egas Torres, Lenin Guillermo	04/10/2017 - 10:31 AM
ABRIL - AGOSTO 1) Se ha realizado el seguimiento a la construcción de los dormitorios en las Unidades Militares del COMACO y Fuerzas, mediante informes 2) Mediante Oficio N° 17-G-4-gm-290 de 10 de agosto 2017, se solicitó a la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, los lineamientos para la actualización del Proyecto Guarniciones Militares.	Abril Ballesteros, Jesús Mesías	31/08/2017 - 02:59 PM
ENERO - ABRIL 1) Se ha realizado el seguimiento a la construcción de los dormitorios en las Unidades Militares del COMACO y Fuerzas, mediante informes 2) Mediante Memorando No. 17-G4-CEE-55 se solicita las gestiones necesarias ante la Subsecretaria de Planificación del MDN para la actualización del dictamen de prioridad ante SENPLADES 3) Mediante oficio 17-G-GM-4-170 se pone de manifiesto el borrador de los lineamientos para la actualización del proyecto	Cabrera Robalino, Ruben Antonio	02/05/2017 - 03:45 PM
DICIEMBRE 2016: 1.- MIDENA emite lineamientos (presupuesto y horizonte) para proceder con la actualización del Proyecto, vista el dictamen de prioridad tiene vigencia hasta diciembre de 2016. 2.- El Cuerpo de Ingenieros del Ejército elabora documentación técnica y presupuestos para la construcción de 30 bloques de dormitorios para el personal militar soltero de fuerzas armadas (Directiva del Ministerio de Defensa Nacional No. SUP-002-2016), con entrega de las obras prevista para el 2017. 3.- Se realizan los procesos contractuales de las obras planificadas para el 2016. Hitos asociados (94 y 95).	Cabrera Robalino, Ruben Antonio	02/05/2017 - 03:45 PM
NOVIEMBRE 2016: 1.- Se insiste sobre la necesidad de lineamientos (presupuesto y horizonte) para proceder con la actualización del Proyecto, vista el dictamen de prioridad tiene vigencia hasta diciembre de 2016. 2.- Se realiza una asignación extra por el valor de 8'991.633,60 para la construcción de 30 bloques de dormitorios para el personal militar soltero de fuerzas armadas (Directiva del Ministerio de Defensa Nacional No. SUP-002-2016), con entrega prevista en el 2017.	Abril Ballesteros, Jesús Mesías	10/01/2017 - 09:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.- Se realizan los procesos contractuales de las obras planificadas para el 2016. Hitos asociados (93 y 94).		
OCTUBRE 2016: 1.- Se cambia de estado el Proyecto (de "congelado" a "en ejecución"). 2.- Se insiste sobre la necesidad de lineamientos (presupuesto y horizonte) para proceder con la actualización del Proyecto, vista el dictamen de prioridad tiene vigencia hasta diciembre de 2016.	Cabrera Robalino, Ruben Antonio	15/11/2016 - 02:45 PM
SEPTIEMBRE 2016: 1.- El proyecto continúa congelado. 2.- Se dispone a las fuerzas procedan con la obtención de los avales, vista se registra asignación según reporte e-SIGEF de 6 de septiembre de 2016. 3.- Las Fuerzas obtienen los avales correspondientes a las dos asignaciones presupuestarias para el 2016 ($ 985.754,96 y $ 592.225,06). Hitos asociados (87 y 88). 4.- Se insiste sobre la necesidad de lineamientos (presupuesto y horizonte) para proceder con la actualización del Proyecto, vista el dictamen de prioridad tiene vigencia hasta diciembre de 2016.	Abril Ballesteros, Jesús Mesías	07/11/2016 - 03:56 PM
AGOSTO 2016: 1.- En reuniones efectuadas para la actualización del Proyecto, se determina que es necesario primero incluir el presupuesto de $ 985.754,96 en el PAI 2016. 2.- El proyecto continúa congelado. 3.- El Ministerio de Defensa Nacional informa con oficio No. MDN-SUP-2016-0248-OF, de 22 de agosto de 2016, la obtención del dictamen favorable de Inclusión en el PAI-2016 con una modificación presupuestaria por $ 985.754,96, según consta en oficio No. SEMPLADES-SGPBV-2016-0381-OF de 11 de agosto de 2016. En el mismo oficio informa que se encuentra autorizado el trámite para obtener los avales de los contratos, con sumilla en Memorando No. MDN-SUP-2016-0368-ME, de 13 de julio de 2016; estos avales serán procesados una vez que se verifique la asignación presupuestaria correspondiente.	Abril Ballesteros, Jesús Mesías	09/09/2016 - 04:12 PM
JULIO 2016: 1.- En reuniones efectuadas para la actualización del Proyecto, se determina que es necesario primero incluir el presupuesto de $ 985.754,96 en el PAI 2016. 2.- El Ministerio de Defensa remite el informe justificativo para inclusión del Proyecto en el PAI-2016 al Ministerio Coordinador de Seguridad. (Asociación hito 87). 3.- Se realiza taller en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con la finalidad de de analizar la inclusión de nuevas obras el el Proyecto a fin de atender necesidades de dormitorios para personal militar soltero en las áreas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 y en áreas de frontera.	Abril Ballesteros, Jesús Mesías	26/08/2016 - 09:43 AM
JUNIO 2016: 1.- De las gestiones realizadas ante la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, se obtiene una asignación de $ 985.754,96 en el PAI 2016 (Pendiente inclusión en el PAI-2016). 2.- En reunión efectuada para la actualización del Proyecto, se determina que es necesario primero incluir el presupuesto de $ 985.754,96 en el PAI 2016, y segundo, el informe justificativo para actualización, debe incluir el histórico de los contratos ejecutados y la situación actual de las obras construidas y los bienes adquiridos. 3.- Se remite el informe justificativo para inclusión del Proyecto en el PAI-2016 a la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa. (Asociación hito 87).	Abril Ballesteros, Jesús Mesías	29/07/2016 - 03:27 PM
MAYO 2016: 1.- De las gestiones realizadas ante la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, se obtiene una asignación de $ 985.754,96 en el PAI 2016 (Pendiente inclusión en el PAI-2016). 2.- Se remite el informe justificativo para inclusión del Proyecto en el PAI-2016 a la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa. En reunión efectuada para revisión del informe, se determina que deben realizarse cambios e incluir el histórico de los contratos ejecutados y la situación actual de las obras construidas y los bienes adquiridos. En coordinación con las tres Fuerzas se procede con la revisión y consolidación de la información (en proceso). 3.- Se remite a la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, la matriz y los informes justificativos para obtener el aval que permita la asignación de recursos y la ejecución de las obras planificadas para el 2016. Hitos asociados (87 y 88).	Orozco Freire, Patricio	14/06/2016 - 09:54 AM
ABRIL 2016: 1.- De las gestiones realizadas ante la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, se obtiene una asignación de $ 985.754,96 en el PAI 2016 (Pendiente inclusión en el PAI-2016). 2. Se remite el informe justificativo para inclusión del Proyecto en el PAI-2016 a la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa. En reunión efectuada para revisión del informe, se determina que deben realizarse cambios e incluir el histórico de los contratos ejecutados y la situación actual de las obras construidas y los bienes adquiridos. En coordinación con las tres Fuerzas se procede con la revisión y consolidación de la información (en proceso).	Orozco Freire, Patricio	13/06/2016 - 03:24 PM
MARZO 2016:	Orozco Freire, Patricio	29/04/2016 - 08:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. Queda sin efecto la actualización del dictamen de prioridad del Proyecto, propuesto en junio del 2014 modificando el monto ($139'005.216,66) y el horizonte (hasta diciembre de 2017) totales del Proyecto. 2. De las gestiones realizadas ante la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, se obtiene una asignación de $ 985.754,96 en el PAI 2016 (Pendiente inclusión en el PAI-2016). 3. Se remite el informe justificativo para inclusión del Proyecto en el PAI-2016 a la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa. En reunión efectuada para revisión del informe, se determina que deben realizarse cambios e incluir el histórico de los contratos ejecutados y la situación actual de las obras construidas y los bienes adquiridos. En coordinación con las tres Fuerzas se procede con la revisión y consolidación de la información (en proceso). 4.- Las Fuerzas elaboran la documentación pre-contractual de las obras priorizadas y remiten a COMACO para revisión.(HITO 86 CUMPLIDO).		
FEBRERO 2016: 1. Se encuentra pendiente en el Ministerio de Defensa realizar las gestiones pertinentes, a fin de obtener de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el dictamen de prioridad del Proyecto, mismo fue actualizado en junio del 2014 modificando el monto ($139'005.216,66) y el horizonte (hasta diciembre de 2017) totales del Proyecto. 2. De las gestiones realizadas ante la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, se obtiene una asignación de $ 985.754,96 en el PAI 2016. 3. Se solicita a la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, se emitan nuevos lineamientos a fin de actualizar el Proyecto prolongando el horizonte y redistribuyendo las asignaciones anuales de presupuesto. 4. Las tres Fuerzas remiten las obras priorizadas para el año 2016 y se remite a la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa para su aprobación. (HITO 85 CUMPLIDO).	Orozco Freire, Patricio	04/04/2016 - 01:39 PM
ENERO 2016: 1. Se encuentra pendiente en el Ministerio de Defensa realizar las gestiones pertinentes, a fin de obtener de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el dictamen de prioridad del Proyecto, mismo fue actualizado en junio del 2014 modificando el monto ($139'005.216,66) y el horizonte (hasta diciembre de 2017) totales del Proyecto. 2. En el PAI 2016 no se considera asignación para el Proyecto. 3. Se realizan gestiones ante la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, a fin de que se gestione la asignación correspondiente al año 2016. 4. Se solicita a la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, se emitan nuevos lineamientos a fin de actualizar el Proyecto prolongando el horizonte y redistribuyendo las asignaciones anuales de presupuesto. 5. Las tres Fuerzas remiten las actas entrega recepción de los procesos ejecutados en el año 2015. (HITO 84 CUMPLIDO).	Orozco Freire, Patricio	01/03/2016 - 09:22 AM
DICIEMBRE 2015: 1. Se encuentra pendiente en el Ministerio de Defensa realizar las gestiones pertinentes, a fin de obtener de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el dictámen de prioridad del Proyecto, mismo fue actualizado en junio del 2014 modificando el monto y el plazo totales del Proyecto. 2. No fue posible la obtención del aval ante el MInisterio de Finanzas, por lo cual no se ejecutaron parcialmente las obras planificadas para el año 2015. Esta situación no permitió crear metas e impidió el cumplimiento de los hitos 77, 78, 79, 80, 81 y 82. 3. Se solicitó a las tres Fuerzas que remitan las actas entrega recepción de los procesos ejecutados. (HITO 83 CUMPLIDO).	Orozco Freire, Patricio	07/01/2016 - 03:32 PM
NOVIEMBRE 2015: 1. Se insiste al Ministerio de Defensa realizar las gestiones pertinentes, a fin de obtener de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el dictámen de prioridad del Proyecto, mismo fue actualizado en junio del 2014 modificando el monto y el plazo totales del Proyecto. 2. Se continúa a la espera que MIDENA gestione la obtención del aval ante el MInisterio de Finanzas y se emita disposiciones en vista que por reducción del tiempo para la ejecución de las obras, éstas no podrían ejecutarse y por ende los valores no se devengarían en el presente año 2015. 3. La demora en la obtención de los avales (según Acuerdo Ministerial 0149), ha ocasionado que no se pueda actualizar los planes de trabajo en vista que no hay certeza para determinar la fecha de pago de los anticipos, avances de obra y liquidaciones. Así mismo sin los planes de trabajo actualizados se hace imposible llenar los campos de la ejecución presupuestaria mensual y la determinación de indicadores y metas. La falta de los avales impide el cumplimiento de los hitos 77, 78, 79, 80, 81 y 82.	Orozco Freire, Patricio	10/12/2015 - 11:38 AM
OCTUBRE 2015: 1. Se encuentra pendiente por parte del Ministerio de Defensa realizar las gestiones pertinentes, a fin de obtener de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el dictámen de prioridad	Orozco Freire, Patricio	10/12/2015 - 11:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
del Proyecto, mismo fue actualizado en junio del 2014 modificando el monto y el plazo totales del Proyecto. 2. El Ministerio de Defensa gestiona ante el Ministerio de Finanzas el trámite para la obtención de avales según disposición a través de Acuerdo Ministerial 0149. Aún no ha sido atendida esta solicitud, impidiendo continuar con los procesos contractuales por parte de las Fuerzas. 3. Se continúa a la espera que MIDENA gestione la obtención del aval ante el MInisterio de Finanzas y se emita disposiciones en vista que por reducción del tiempo para la ejecución de las obras, éstas no podrían ejecutarse y por ende los valores no se devengarían en el presente año 2015. 4. La demora en la obtención de los avales (según Acuerdo Ministerial 0149), ha ocasionado que no se pueda actualizar los planes de trabajo en vista que no hay certeza para determinar la fecha de pago de los anticipos, avances de obra y liquidaciones. Así mismo sin los planes de trabajo actualizados se hace imposible llenar los campos de la ejecución presupuestaria mensual y la determinación de indicadores y metas. La falta de los avales impide el cumplimiento de los hitos 77, 78, 79, 80 y 81. Orozco Freire, Patricio 04/11/2015 - 08:56 AM		
SEPTIEMBRE 2015: 1. Se encuentra pendiente por parte del Ministerio de Defensa realizar las gestiones pertinentes, a fin de obtener de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el dictámen de prioridad del Proyecto, mismo fue actualizado en junio del 2014 modificando el monto y el plazo totales del Proyecto. 2. El Ministerio de Defensa gestiona ante el Ministerio de Finanzas el trámite para la obtención de avales según disposición a través de Acuerdo Ministerial 0149. Aún no ha sido atendida esta solicitud, impidiendo continuar con los procesos contractuales por parte de las Fuerzas. 3. Se remite a MIDENA la re-priorización de obras en base a información del Ministerio Coordinador de Seguridad y se solicita se gestione que los valores no ejecutados sean considerados como adicionales a los planificados en el PAI 2016, tomando en consideración que por falta del AVAL del Ministerio de Finanzas el plazo para ejecución de obras se reduce e impediría devengar los valores correspondientes del presente año 2015. 4. Se solicita a MIDENA se gestione la obtención del aval ante el MInisterio de Finanzas y se emita disposiciones en vista que por reducción del tiempo para la ejecución de las obras, éstas no podrían ejecutarse y por ende los valores no se devengarían en el presente año 2015. Se insiste a MIDENA se gestione el incremento del PAI-2016 con los valores no ejecutados del PAI - 2015 por falta del AVAL. 5. La demora en la obtención de los avales (según Acuerdo Ministerial 0149), ha ocasionado que no se pueda actualizar los planes de trabajo en vista que no hay certeza para determinar la fecha de pago de los anticipos, avances de obra y liquidaciones. Así mismo sin los planes de trabajo actualizados se hace imposible llenar los campos de la ejecución presupuestaria mensual y la determinación de indicadores y metas. La falta de los avales impide el cumplimiento de los hitos 77, 78, 79 y 80.	Orozco Freire, Patricio	04/11/2015 - 08:56 AM
AGOSTO 2015: 1. Se encuentra pendiente por parte del Ministerio de Defensa realizar las gestiones pertinentes, a fin de obtener de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el dictámen de prioridad del Proyecto, mismo fue actualizado en junio del 2014 modificando el monto y el plazo totales del Proyecto. 2. El Ministerio de Defensa gestiona ante el Ministerio de Finanzas el trámite para la obtención de avales según disposición a través de Acuerdo Ministerial 0149. Aún no ha sido atendida esta solicitud, impidiendo continuar con los procesos contractuales por parte de las fuerzas. 3. Se informa a MIDENA que las obras del proyecto planificadas para el año 2015, no se han iniciado por no disponer aún del Aval y que existe una alta probabilidad que no se devenguen los valores asignados, por lo que se solicita que estos valores no ejecutados sean considerados como adicionales a los planificados en el PAI 2016. 4. La demora en la obtención de los avales según requerimiento a través del Acuerdo Ministerial 0149, ha ocasionado que no se pueda actualizar los planes de trabajo en vista que no hay certeza para determinar la fecha de pago de los anticipos, avances de obra y liquidaciones. Así mismo sin los planes de trabajo actualizados se hace imposible llenar los campos de la ejecución presupuestaria mensual y la determinación de indicadores y metas. La falta de los avales impide el cumplimiento de los hitos 77, 78 y 79.	Orozco Freire, Patricio	01/10/2015 - 10:16 AM
JULIO 2015: 1. Se encuentra pendiente por parte del Ministerio de Defensa realizar las gestiones pertinentes, a fin de obtener de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el dictámen de prioridad del Proyecto, mismo fue actualizado en junio del 2014 modificando el monto y el plazo totales del Proyecto. 2. La SubSecretaría de Planificación y Economía de la Defensa remite los "Lineamientos para la Ejecución del Proyecto" dejando sin efecto la Directiva anterior.	Orozco Freire, Patricio	01/09/2015 - 03:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Se insiste al Ministerio de Defensa sobre el trámite para la obtención de avales según disposición a través de Acuerdo Ministerial 0149. Aún no ha sido atendida esta solicitud, impidiendo continuar con los procesos contractuales por parte de las fuerzas. 4. La demora en la obtención de los avales según requerimiento a través del Acuerdo Ministerial 0149, ha ocasionado que no se pueda actualizar los planes de trabajo en vista que no hay certeza para determinar la fecha de pago de los anticipos, avances de obra y liquidaciones. Así mismo sin los planes de trabajo actualizados se hace imposible llenar los campos de la ejecución presupuestaria mensual y la determinación de indicadores y metas.		
JUNIO 2015: 1. Se encuentra pendiente por parte del Ministerio de Defensa realizar las gestiones pertinentes, a fin de obtener de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el dictámen de prioridad del Proyecto, mismo fue actualizado en junio del 2014 modificando el monto y el plazo. 2. En reunión en la JEMI el miércoles 17-jun-2015, se realiza la Postulación del Proyecto Guarniciones Militares par el año 2016 en sistema SIpeIP, en la que se decrementa la asignación para el para el año 2016 a un valor de $ 11'205.272,83, la diferencia se sumará al valor del 2017 quedando para ese año un valor de $ 29'691.657,56. 3. Se insiste al Ministerio de Defensa de forma verbal y escrita que se gestione la legalización de la Directiva de Guarniciones Militares 2015, misma es necesaria para iniciar los procesos de contratación por parte de las fuerzas. 4. Se remite al Ministerio de Defensa las matrices y los informes para que se tramite la obtención de avales según disposición a través de Acuerdo Ministerial 0149. Aún no ha sido atendida esta solicitud, impidiendo continuar con los procesos contractuales por parte de las fuerzas. 5. La falta de la Directiva para la ejecución del Proyecto correspondiente al año 2015 y la demora en la obtención de los avales según requerimiento a través del Acuerdo Ministerial 0149, ha ocasionado que no se pueda actualizar los planes de trabajo en vista que no hay certeza para determinar la fecha de pago de los anticipos, avances de obra y liquidaciones. Así mismo sin los planes de trabajo actualizados se hace imposible llenar los campos de la ejecución presupuestaria mensual y la determinación de indicadores y metas.	Orozco Freire, Patricio	09/07/2015 - 12:05 PM
MAYO 2015: 1. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE MIDENA REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES (OF. No 15-JEMI-a1-63; 18-MAR-2015), A FIN DE OBTENER EN SENPLADES EL DICTÁMEN DE PRIORIDAD DEL PROYECTO, MISMO FUE ACTUALIZADO EN JUNIO DEL 2014 MODIFICANDO EL MONTO Y EL PLAZO. 2. SE REMITE A MIDENA DOCUMENTACION TECNICA DE LAS OBRAS (EXPEDIENTES) Y SE SOLICITA NUEVAMENTE LA LEGALIZACIÓN DE DIRECTIVA GUARNICIONES MILITARES 2015 (OF. No 15-G-4-gm-161; 28-MAY-2015; OF. No 15-JEMI-a1-167; 01-JUN-2015), MISMA ES NECESARIA PARA ACTUALIZAR PLANES DE TRABAJO Y PARA INICIAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LAS FUERZAS (HITO 76 CUMPLIDO).	Orozco Freire, Patricio	08/06/2015 - 10:59 AM
ABRIL 2015: 1. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE MIDENA REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES (OF. No 15-JEMI-a1-63; 18-MAR-2015), A FIN DE OBTENER EN SENPLADES EL DICTÁMEN DE PRIORIDAD DEL PROYECTO, MISMO FUE ACTUALIZADO EN JUNIO DEL 2014 MODIFICANDO EL MONTO Y EL PLAZO. 2. MIDENA APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 (OF. No MDN-SUP-2015-0106-OF; 08-ABR-2015). SE REALIZA REUNION EN MIDENA-GM (MM No. 15-G-4-gm-122; 20-ABR-2015) CON LOS GERENTES DE PROYECYO A FIN DE ACTUALIZAR LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 2015. (HITO 75 CUMPLIDO). 3. SE SOLICITA A LAS TRES FUERZAS LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN BASE AL PRESUPUESTO APROBADO (MM No. 15-G-4-gm-123; 22-ABR-2015), A FIN DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL 2015. (HITO 75 CUMPLIDO).	Orozco Freire, Patricio	04/05/2015 - 12:24 PM
MARZO 2015: 1. LAS TRES FUERZAS (TERRESTRE-NAVAL-AEREA) REMITEN LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA EL 2015, LAS MISMAS QUE SON REMITIDAS A MIDENA (OF. No. 15-JEMI-a1-84; 31-MAR-2015) PREVIO COORDINACIONES CON PERSONAL TÉCNICO DE MIDENA CON EL FIN DE VALIDAR LA INFORMACIÓN (Hito cumplido 74). 2. SE SOLICITA A MIDENA REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES (OF. No 15-JEMI-a1-63; 18-MAR-2015), A FIN DE OBTENER EN SENPLADES EL DICTÁMEN DE PRIORIDAD DEL PROYECTO, MISMO FUE ACTUALIZADO EN JUNIO DEL 2014 MODIFICANDO EL MONTO Y EL PLAZO. ESTE TRÁMITE ES NECESARIO PARA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO.	Orozco Freire, Patricio	01/04/2015 - 08:55 AM
FEBRERO 2015:	Orozco Freire, Patricio	01/04/2015 - 08:45 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. (FEB) LAS TRES FUERZAS (TERRESTRE-NAVAL-AEREA) REALIZAN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, PERO HACE FALTA LA PRIORIZACION EN VISTA QUE EL PRESUPUESTO AUN NO HA SIDO ASIGNADO AL PROYECTO. (Hito cumplido 73). 2. SE REALIZAN COORDINACIONES CON PERSONAL TECNICO DE MIDENA A FIN DE MEJORAR LA PRIORIZACION DE OBRAS PARA EL 2015.		
ENERO 2015: 1.- LAS TRES FUERZAS REMITEN LAS ACTAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2014. (Hito cumplido 72). 2.- SE CONTINÚA CON LA RECEPCION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA VIVIENDA FISCAL, ADQUIRIDO POR COMACO. SE PROCEDE CON ELABORACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTE. (Hito cumplido 72). 3.- SE REALIZAN TRÁMITES CON RESPECTO A LOS 21 CONTRATOS PENDIENTES DE PAGO EN EL AÑO 2014 (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA VIF), A FIN QUE SEA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO 2015, LOS RECURSOSO ECONÓMICOS PARA CANCELAR LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS (30 % DEL VALOR DEL CONTRATO). (Hito cumplido 73).	Orozco Freire, Patricio	01/04/2015 - 08:42 AM
FEBRERO 2015: 27. (FEB) LAS TRES FUERZAS (TERRESTRE-NAVAL-AEREA) REALIZAN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, PERO HACE FALTA LA PRIORIZACION EN VISTA QUE EL PRESUPUESTO AUN NO HA SIDO ASIGNADO AL PROYECTO. (Hito cumplido 73).	Orozco Freire, Patricio	10/03/2015 - 09:42 AM
DICIEMBRE 2014: 1. (DIC) Se realizan inspecciones físicas a las diferentes unidades militares, con la finalidad de constatar los avanvances de las obras y el cumplimiento de especificaciones. (Hito cumplido 72). 2. Mediante Mensaje Militar No. 15-G-4-gm-3, de fecha 8 de enero, se dispone a las 3 Fuerzas remitan las actas de entrega recepción de las obras ejecutadas en el 2014. (Hito cumplido 72).	Orozco Freire, Patricio	08/01/2015 - 12:28 PM
NOVIEMBRE 2014: 1. (OCT-NOV) Se realizan inspecciones físicas a las diferentes unidades militares, con la finalidad de constatar los avanvances de las obras y el cumplimiento de especificaciones. (Hito cumplido 71). 2. (28-NOV) Mediante Oficio No. 14-G-4-gm-98, 14-G-4-gm-99 y 14-G-4-gm-100, de fecha 28 de noviembre, se dispone a las 3 Fuerzas actualicen la matriz de seguimiento del Proyecto a fin de confirmar la terminación de las obras tanto física como financieramiente. (Hito cumplido 71).	Orozco Freire, Patricio	01/12/2014 - 11:18 AM
OCTUBRE 2014: 1. (03-OCT) Mediante Mensajes Militares 14-G-4-gm-7, 14-G-4-gm-9 y 14-G-4-gm-12, de fecha 03 de octubre, se dispone a las 3 Fuerzas realicen las conexiones de los puntos eléctricos de 220 V que se requieren lara la instalación de aires acondicionados y cocinas a inducción que serán entregados en las diferentes unidades detalladas. (Hito cumplido 70). 2. (23-OCT) Mediante Mensaje Militar 14-G-4-gm-42, de fecha 23 de octubre, se informa a las 3 Fuerzas sobre el cronograma de inspecciones que se efectuarán fin verificar avance de obras 2014 y priorización obras 2015. (Hito cumplido 70). 3. (27-OCT) Mediante Oficios 14-G-4-gm-49, 14-G-4-gm-50, 14-G-4-gm-51, de fecha 27 de octubre, se informa a las 3 Fuerzas sobre el equipamiento que se entregará a las diferentes unidades durante los meses de noviembre y diciembre del 2014, en proceso de adquisición según contratos realizadas por el Comando Conjunto G-4. (Hito cumplido 70). 4. (28-OCT) Mediante Oficio MDN-SUP-2014-0424-OF, de fecha 28 de octubre, la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, autoriza el uso de saldos de la Fuerza Terrestre y la Fuerza Aérea. (Hito cumplido 70).	Orozco Freire, Patricio	04/11/2014 - 09:08 AM
SEPTIEMBRE 2014: 1. (10-SEP) Mediante Oficio MDN-JUR-2014-1086-OF, de 09 de septiembre, se recibe Delegación, para continuar el proceso de adquisición de Mobiliario. (Hito cumplido 69). 2. (25-SEP) Mediante Oficios 14-G4-228-GM del 24 de septiembre del 2014, 14-G4-229-GM del 24 de septiembre del 2014 y 14-G4-232-GM del 25 de septiembre del 2014; se remite a Compras Publicas, los pliegos para la contartacion de la línea blanca en tres procesos. (Hito cumplido 69).	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	30/09/2014 - 02:31 PM
AGOSTO 2014: 1. (01-AGO) Mediante Oficio 14-G-4-UCP-115, de 29 de julio del 2014, se solicita a MIDENA emita Delegación, para continuar el proceso de adquisición de Mobiliario. (Hito cumplido 68). 2. (14-AGO) Mediante Mensaje Militar 14-G4-481-GM del 14 de agosto del 2014, se convoca a los Gerentes de Proyecto a reunión en G4 fin realizar seguimiento de avance Proyectos. (Hito cumplido 68).	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	30/09/2014 - 02:17 PM
JULIO 2014: 1. (03-JUL) Mediante Mensaje Militar 14-G4-346-GM del 03 de Julio del 2014, se convoca a los Gerentes de Proyecto a reunión en G4 fin realizar seguimiento de avance Proyectos. (Hito cumplido 67).	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	31/07/2014 - 12:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. (18-JUL) Mediante Mensaje Militar 14-G4-394-GM del 18 de Julio del 2014, se insiste a los Gerentes de Proyecto se remita información priorizando los proyectos de cada Fuerza, vista se reajustará presupuesto total del Proyecto GUARNICIONES MILITARES. (Hito cumplido 67). 3. (18-JUL) Mediante Mensaje Militar 14-G4-296-GM del 18 de Julio del 2014, se solicita a los Gerentes de Proyecto, remitan presupuestos de obra civil y eléctricos necesarios para instalar las cocinas de inducción en proceso de compra. (Hito cumplido 67). 4. (29-JUL) Mediante Oficio MDN-SUP-2014-0281-OF del 23 de julio del 2014, MIDENA Autoriza Informe favorable de Catastros, para continuar los procesos de obras de la Fuerza Naval. 5. (30-JUL) Mediante Oficio MDN-JUR-2014-0877-OF del 25 de julio del 2014, MIDENA emite Delegación, para continuar el proceso de adquisición de Línea Blanca.		
JUNIO 2014: 1. (13-JUN) Mediante Mensaje Militar 14-G4-291-GM del 13 de Junio del 2014, se solicita a los Gerentes de Proyecto se remita información priorizando los proyectos de cada Fuerza, vista se reajustará presupuesto total del Proyecto GUARNICIONES MILITARES. (Hito cumplido 66) 2. (16-JUN) Mediante Mensaje Militar 14-G4-293-GM del 16 de Junio del 2014, se convoca a los Gerentes de Proyecto, a reunión día 17-JUN-2014, en COMACO-LOG fin verificar detalles de avance de proyectos. (Hito cumplido 66)	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	29/07/2014 - 01:54 PM
MAYO 2014: 1. (27-MAY) Mediante Mensaje Militar 14-G4-254-GM del 27 de Mayo del 2014, se solicita ejecucion inmediata de los procesos precontractuales a fin de cumplir lo programado en los planes de trabajo. (Hito cumplido 65)	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	04/06/2014 - 10:13 AM
ABRIL 2014: 1. (02-ABR) Mediante Oficio No 14-G-4-167 G.M. del 02 de Abril del2014, se solicito elaboracion de bases y especificaciones tecnicas de proyectos asignados.(Hito cumplido 64)	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	27/05/2014 - 03:33 PM
MARZO 2014: 1. (13-MAR) Mediante Oficio No MDN-SUP-2014-0086-OF del 12 de Marzo del2014, se indico que los valores estaban asignados a cada Fuerza. 2. (14-MAR) Inicio de elaboracion de proyectos priorizados (Primera Asignacion) de proyecto Guarniciones Militares FF.AA. (Hito cumplido 63). 3. (31-MAR) Proceso en tramite precontractual (Primera Asignacion) del proyecto Guarniciones Militares FF.AA.	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	03/04/2014 - 03:50 PM
FEBRERO 2014 1. (15-FEB) En espera de autorización por parte del MIDENA de la priorizacion entregada por las Fuerzas para el 2014 . 2. (26-FEB) Necesidades y prioridades de obras COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA levantadas. (Hito cumplido 62) 3. (27-FEB) En espera de autorización por parte del MIDENA de la priorizacion entregada por las Fuerzas para el 2014 .	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	17/03/2014 - 11:51 AM
ENERO 2014 1. (15-ENE) En espera de prioriacion y asignacion para el 2014 por parte del MIDENA. 2. (30-ENE) En espera de asignacion presupuestaria para el 2014 por parte del MIDENA	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	26/02/2014 - 11:35 AM
DICIEMBRE 2013 1. (11-DIC) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante MM 13-G-4-847 G.M. se envia disposicion de cumplimiento de proyecto Guarniciones Militares FF.AA. (HITO 60 CUMPLIDO). 2. (19-DIC) EJECUCIÓN: Solicitud de Actas de entrega recepción elaboradas COMACO- F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AÉREA, proyectos G.M. 2013 NOVIEMBRE 2013 1. (29-NOV) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante MM 13-G-4-818 G.M. se envia disposicion de cumplimiento de proyecto Guarniciones Militares FF.AA. (HITO 59 CUMPLIDO). OCTUBRE 2013	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	26/12/2013 - 10:40 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. (29-OCT) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante MM No 13-G-4-749-G.M. se envia disposicion de cumplimiento de proyecto Guraniciones Militares FF.AA. a todos los gerentes de proyectos responsables. (HITO 58 CUMPLIDO).		
SEPTIEMBRE 2013 1. (03-Sep) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante MM No 13-G-4-660-G.M. se envia cronograma de inspeccion de obras para la Fuerza Naval. (HITO 57 CUMPLIDO).	CEPEDA DAVALOS, MARCELO ENRIQUE	05/11/2013 - 07:42 AM
AGOSTO 2013 1. (13-Ago) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante MM No 13-G-4-588-G.M. se dispone que comprometan valores disponibles de las fuerzas. (HITO 44 - 45 - 46 - 47 CUMPLIDO).	Cerda Navas, Julio Alberto	04/10/2013 - 07:09 AM
JULIO 2013 1. (JUL 05) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante MM No 13-G-4-471-G.M. se autoriza el uso de saldos a la Fuerza Aerea para ejecutar proyecto en la misma unidad. (HITO 44 - 45 - 46 - 47) 2. (JUL 08) Control y evaluacion del proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante MM No 13-G-4-482-G.M. se dispone a la Fuerza Naval que certifique y comprometa los valores de la I y II Asignacion disponibles del proyecto. (HITO 48 - 49 - 50 - 51). 2. (JUL 16) Control y evaluacion del proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013 SEGUNDA ASIGNACION, mediante MM No 13-G-4-513-G.M. se dispone a la Fuerza Terrestre tener informacion sobre proyectos que esta ejecutando durante la inspeccion tecnica a realizarse por la Unidad Ejecutora Guarniciones Militares. (HITO 52 - 53 - 54 - 55).	Cerda Navas, Julio Alberto	01/08/2013 - 07:51 AM
JUNIO 2013 1. (JUN 04) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante MM No 13-G-4-397-G.M. se indica la inspección técnica a efectuarse en los proyectos de la provincia de Manabí. (HITO 44 - 45 - 46 - 47) 2. (JUN 10) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante MM No 13-G-4-396-G.M. se solicita informacion sobre la ejecucion de los proyectos a los comandantes generales de cada fuerza. (HITO 44 - 45 - 46 - 47) 3. (JUN 28) Reunion con los Gerentes de las tres Fuerzas (GUARNICIONES MILITARES FF.AA.) para la verificacion y seguimiento de los procesos ejecutados en la asignacion del 2013, mediante MM No 13-G-4-459-G.M. .	Cerda Navas, Julio Alberto	11/07/2013 - 01:34 PM
MAYO 2013 1. (MAY 03) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante oficio No 13-G-4-305-G.M. se indica el estricto cumplimiento al cronograma general para la ejecucion de los proyectos. (HITO 48 - 49 - 50 - 51) 2. (MAY 20) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante oficio No 13-G-4-356-G.M. se solicita informacion sobre la ejecucion de los proyectos. (HITO 48 - 49 - 50 - 51)	Cerda Navas, Julio Alberto	10/06/2013 - 10:12 AM
ABRIL 2013 1. (ABR 04) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante oficio No 13-G-4-215-G.M. se indica el estricto cumplimiento al cronograma general para la ejecucion de los proyectos. (HITO 39 - 40 - 41 - 42) 2. (ABR 09) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante oficio No 13-G-4-245-G.M. se coordina con las Fuerzas para la distribucion de las priorizaciones de obras de la Segunda Asignacion del proyecto 2013. (HITO 43) 3. (ABR 16) Seguimiento al proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, mediante oficio No 13-G-4-255-G.M. se solicita a las fuerzas la certificacion de valores que se encuentran disponibles. (HITO 39-40-41-42) 4. (ABR 23) Acreditacion de fondos para II Asignacion del proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013. (HITO 43) 5. (ABR 26) Se comunica a las fuerzas, mediante oficio No 13-G-4-292 G.M. , la acreditacion de fondos para la Segunda Asignacion del proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013. (HITO 43) 6. (ABR 30) Los valores devengados hasta la fecha del proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013 (PRIMERA ASIGNACION) es de $245.948,86, el presupuesto planficado para abril y enviado al MIDENA fue de $1´609.594,97, por lo tanto tenemos un desfase, esto es debido a que las fuerzas se encuentran en proceso precontracutal y posterior contratacion se reflejará los valores devengados. (HITO 52-53-54-55)	Cerda Navas, Julio Alberto	06/05/2013 - 08:00 AM
MARZO 2013 1. (MAR 04) Inspecciones tecnicas proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, revision de proyectos ejecutados año 2012 . (HITO 38) 2. (MAR 19) Revision de proyectos etapa precontractual año 2013 . (HITO 38) 3. (MAR 25) Revision de proyectos etapa precontractual año 2013 FUERZA AEREA. (HITO 39)	Cerda Navas, Julio Alberto	01/04/2013 - 10:27 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4. (MAR 25) Revision de proyectos etapa precontractual año 2013 FUERZA NAVAL. (HITO 40) 5. (MAR 25) Revision de proyectos etapa precontractual año 2013 FUERZA TERRESTRE. (HITO 41) 6. (FEB 08) Mediante oficio No 13-G-4-99-G.M. EL Sr. Jefe del Comando Conjunto FF.AA. envia cronograma general aprobado por MIDENA para la ejecucion de los proyectos de Mejoramiento de Guarniciones militares FF.AA. 2013 a las distintas fuerzas para su estricto cumplimiento.		
FEBRERO 2013 1. (FEB 04) En proceso de asignacion de valores para proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013. 2. (FEB 27) Inspecciones tecnicas proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013, revision de proyectos ejecutados año 2012 . 2. (FEB 28) Revision de proyectos etapa precontractual año 2013 .	Cerda Navas, Julio Alberto	01/03/2013 - 11:53 AM
ENERO 2013 1. (ENE 28) Coordiciones con cada una de las fuerzas, para las priorizaciones de la asignacion del proyecto GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013. 2. Mediante Oficio MDN-MDN-2013-0158-OF de fecha 28 de Enero 2013, se informa que la asignacion para el proyecto de GUARNICIONES MILITARES FF.AA. 2013 ES DE $5477.626,75 , a partir de esta fecha se realiza las coordinaciones con las fuerzas para la debida priorizacion de los proyectos.	Cerda Navas, Julio Alberto	04/02/2013 - 09:16 AM
ENERO 2013 1. (ENE 04) Seguimiento y control por parte de la UNIDAD EJECUTORA GUARNICIONES MILITARES FF.AA., inicio de recepcion de actas de finalizacion de obra de la FF.AA. (HITO 36) DICIEMBRE 2012 1. (DIC 20) Seguimiento y control por parte de la UNIDAD EJECUTORA GUARNICIONES MILITARES FF.AA., con un porcentaje de avance fisico de obra del 98%. (HITO 35) NOVIEMBRE 2012 1. (NOV 15) Seguimiento y control por parte de la UNIDAD EJECUTORA GUARNICIONES MILITARES FF.AA., con un porcentaje de avance fisico de obra del 90%. (HITO 35) OCTUBRE 2012 1. (OCT 15) Seguimiento y control por parte de la UNIDAD EJECUTORA GUARNICIONES MILITARES FF.AA., con un porcentaje de avance fisico de obra del 32%. (HITO 35) SEPTIEMBRE 2012 1. (Sep 03) el Ministerio de Defensa destina $. 1.837.829,14, para ejecucion de proyectos correspondientes a la Fuerza Terrestre (5 proyectos) y Aerea (3 proyectos). (HITO 28 - 29) 2. (Sep. 07) el Ministerio de Defensa destina $. 1.110.600,84, para ejecucion de proyectos correspondientes a la Fuerza Terrestre (1 proyectos) y Aerea (1 proyectos). (HITO 28 - 29) AGOSTO 2012 1. (Ago 29) se encuentran ejecutando 132 proyectos, 94 corresponden a la primera asignación, de los cuales se encuentran comprometidos $. 7.801.080,29, que corresponde al 97,25 % y devengado el valor de $. 6.362.392,12, que corresponde al 79,31 %. De los 38 proyectos de la segunda asignación se encuentran en el proceso de contratación. (HITO 25-28 - 29) JULIO 2012 1. (Jul 09) Se encuentran ejecutando 90 proyectos de los cuales se encuentrran comprometidos 7.936.389,74, que corresponde al 98.93 %, se encuentra devengado el valor de 2.893.530,76 que corresponde al 36,07 %. Al 23 de julio, se encuentra devengado el valor de $. 3.136.016,75, que corresponde al 39,09 %. (HITO 26) 2. (Jul 10) La Dirección de Finanzas del Ejército informa que el Ministerio de Finanzas aprobó en el sistema financiero E-SIGEF, las reformas presupuestarias tipo INTRA UE Nº. 1661, 1662, 1663 Y 1667 incrementando al proyecto el valor de $. 2.996.166,42, se realizó la distribución de los recursos, el MIDENA realiza la transferencia a las diferentes unidades ejecutoras el 20 de julio, se inicia el proceso de contratación, plazo ejecución y devengo 30 de noviembre del 2012. JUNIO 2012 1. (Jun 25) Se encuentran ejecutando los 87 proyectos de los cuales se encuentran comprometidos 7.931.679,22, que corresponde al 98.87 %. (HITO 25) MAY 2012	Cerda Navas, Julio Alberto	04/01/2013 - 10:17 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1. (May 14) Se encuentran ejecutando los 87 proyectos de los cuales se encuentran comprometidos 7.950.479.47, correspondiente al 99.11%. ANEXO 2 (Archivos Adjuntos). (HITO 26) ABR 2012 Se encuentran en planificacion 87 proyectos de los cuales 50 proyectos corresponden al componente de mantenimiento por un monto de 3.899.202.56. Del componente de construcciones e infraestructura se están ejecutando 26 proyectos por un monto de 3.260.924.13 Del componente equipamiento de cocinas se están ejecutando 11 proyectos por un monto de 861.876.41 Dando un total del proyecto de guarniciones asignado a la Fuerza Terrestre de 8.022.003.10. ANEXO 1 (Archivos Adjuntos). De la primera asignación que corresponde al valor de $. 3'446.812,04, transferidos a las unidades están en proceso de ejecución de obras, previsto terminar el mes de junio. De la segunda asignación que corresponde al valor de $. 3'528.000,00, transferidos a las unidades están en proceso de ejecución de obras, previsto terminar el mes de julio. El valor de $. 389.876,41 que corresponde al 1er. proceso de equipamiento de las cocinas que se ejecuta a través de la Planta Central, está adjudicado, se ha legalizado el contrato y orden de gasto, inició el proceso de ejecución. El valor de $. 472.000,00 que corresponde al 2do. proceso de equipamiento de cocinas que se ejecuta a través de la Planta Central, está adjudicado, se ha legalizado el contrato y orden de gasto, inició el proceso de ejecución. ENE-FEB-MAR 2012 Archivos adjuntos AÑO 2011 Archivos adjuntos.		

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. Obras incompletas CAUSARÍAN afectación de habitabilidad y operatividad de las instalaciones militares	03/10/2018	Lenin Guillermo Egas Torres	30 %	50	15	1/1

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN:Prioridades emitidas Senplades para la ejecucion del proyecto realizado	1-Solicitud de Información	04/05/2010		04/05/2010		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: Necesidades y prioridades de obras levantadas.	1-Solicitud de Información	07/05/2010		07/05/2010		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANIFICACIÓN: Proyectos priorizados elaborados, por las unidades militares beneficiadas	5-Entregables Intermedios	14/05/2010		14/05/2010		Sí	1.0
4	PLANIFICACIÓN: Proyectos por Dpto. de ingeniería aprobados	5-Entregables Intermedios	21/05/2010		21/05/2010		Sí	0.5
5	EJECUCIÓN: Inicio de proceso de contratación de las obras realizado	1-Solicitud de Información	22/05/2010		22/05/2010		Sí	0.5
6	EJECUCIÓN: Inicio de la ejecución de los proyectos efectuado	2-Publicación de Pliegos	21/06/2010		21/06/2010		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción de Obra de los proyectos G.M. 2010 elaboradas	1-Solicitud de Información	15/12/2010		15/12/2010		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Necesidades y prioridades de obras levantadas.	1-Solicitud de Información	03/01/2011		03/01/2011		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Proyectos priorizados, por las unidades militares beneficiadas elaboradas	1-Solicitud de Información	10/01/2011		10/01/2011		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Proyectos por Dpto. de ingeniería aprobados	1-Solicitud de Información	17/01/2011		17/01/2011		Sí	0.5
11	EJECUCIÓN: Proceso de contratación de las obras iniciado	1-Solicitud de Información	18/01/2011		18/01/2011		Sí	0.5
12	EJECUCIÓN: Ejecución de los proyectos elaborados	1-Solicitud de Información	18/02/2011		18/02/2011		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Elaboración actas de entrega recepción de Obra de los proyectos G.M. 2011 realizado	1-Solicitud de Información	15/12/2011		15/12/2011		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN: Necesidades y prioridades de obras COMACO levantadas.	1-Solicitud de Información	03/03/2012		03/03/2012		Sí	0.5
15	EJECUCIÓN: Necesidades y prioridades de obras F NAVAL levantadas.	1-Solicitud de Información	03/03/2012		03/03/2012		Sí	0.5
16	EJECUCIÓN: Necesidades y prioridades de obras F.AÉREA. levantadas	1-Solicitud de Información	03/03/2012		03/03/2012		Sí	0.5
17	EJECUCIÓN:Necesidades y prioridades de obras F TERRESTRE levantadas	1-Solicitud de Información	03/03/2012		03/03/2012		Sí	0.5
18	EJECUCIÓN: Proyectos priorizados, por las unidades militares beneficiadas COMACO elaboradas	1-Solicitud de Información	04/05/2012		04/05/2012		Sí	0.5
19	EJECUCIÓN: Proyectos priorizados, por las unidades militares beneficiadas F. NAVAL elaboradas	1-Solicitud de Información	04/05/2012		04/05/2012		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN: Proyectos priorizados, por las unidades militares beneficiadas F. TERRESTTRE elaboradas	1-Solicitud de Información	04/05/2012		04/05/2012		Sí	0.5
21	EJECUCIÓN: Proyectos priorizados, por las unidades	1-Solicitud de Información	04/05/2012		04/05/2012		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	militares beneficiadas F.AÉREA elaboradas							
22	EJECUCIÓN: Proyectos por Dpto. de ingenieria COMACO, aprobados	1-Solicitud de Información	05/05/2012		05/05/2012		Sí	0.5
23	EJECUCIÓN: Proyectos por Dpto. de ingenieria F. TERRESTRE. aprobados	1-Solicitud de Información	05/05/2012		05/05/2012		Sí	0.5
24	EJECUCIÓN: Proyectos por Dpto. de ingenieria F.AEREA, aprobados	1-Solicitud de Información	05/05/2012		05/05/2012		Sí	0.5
25	EJECUCIÓN: Proyectos por Dpto. de ingenieria F.NAVAL. aprobados	1-Solicitud de Información	05/05/2012		05/05/2012		Sí	0.5
26	EJECUCIÓN: Proceso de contratación de las obras COMACO, iniciado	1-Solicitud de Información	11/05/2012		11/05/2012		Sí	0.5
27	EJECUCIÓN: Proceso de contratación de las obras F.AÉREA, iniciado	1-Solicitud de Información	11/05/2012		11/05/2012		Sí	0.5
28	EJECUCIÓN: Proceso de contratación de las obras F.NAVAL, iniciado	1-Solicitud de Información	11/05/2012		11/05/2012		Sí	0.5
29	EJECUCIÓN: Proceso de contratación de las obras F.TERRESTRE, iniciado	1-Solicitud de Información	11/05/2012		11/05/2012		Sí	0.5
30	EJECUCIÓN: Ejecución de los proyectos COMACO, iniciado	1-Solicitud de Información	11/06/2012		11/06/2012		Sí	0.5
31	EJECUCIÓN: Ejecución de los proyectos F. AÉREA, iniciado	1-Solicitud de Información	11/06/2012		11/06/2012		Sí	0.5
32	EJECUCIÓN: Ejecución de los proyectos F. NAVAL, iniciado	1-Solicitud de Información	11/06/2012		11/06/2012		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Ejecución de los proyectos F. TERRESTRE, iniciado	1-Solicitud de Información	11/06/2012		11/06/2012		Sí	0.5
34	EJECUCIÓN: Proceso de contratación de las obras COMACO- F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AEREA, finalizado	1-Solicitud de Información	11/06/2012		11/06/2012		Sí	0.5
35	EJECUCIÓN: Control y evaluación de los proyectos COMACO- F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AÉREA realizado	1-Solicitud de Información	15/10/2012		15/10/2012		Sí	0.5
36	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción COMACO- F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AÉREA elaboradas	1-Solicitud de Información	28/01/2013		28/01/2013		Sí	0.5
37	EJECUCIÓN: Necesidades y prioridades de obras COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA levantadas	1-Solicitud de Información	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.5
38	EJECUCIÓN: Inicio de elaboración de proyectos priorizados (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado	1-Solicitud de Información	04/03/2013		04/03/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) F. AÉREA, realizado	1-Solicitud de Información	16/04/2013		16/04/2013		Sí	0.5
40	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) F. NAVAL, efectuado	1-Solicitud de Información	16/04/2013		16/04/2013		Sí	0.5
41	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, realizado	1-Solicitud de Información	16/04/2013		16/04/2013		Sí	0.5
42	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) F. TERRESTRE, efectuado	1-Solicitud de Información	16/04/2013		16/04/2013		Sí	0.5
43	EJECUCIÓN: Inicio elaboración de proyectos priorizados (SEGUNDA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado	1-Solicitud de Información	29/04/2013		29/04/2013		Sí	0.5
44	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) F. AÉREA	1-Solicitud de Información	20/06/2013		20/06/2013		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) F. NAVAL	1-Solicitud de Información	20/06/2013		20/06/2013		Sí	0.5
46	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) F. TERRESTRE	1-Solicitud de Información	20/06/2013		20/06/2013		Sí	0.5
47	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO	1-Solicitud de Información	20/06/2013		20/06/2013		Sí	0.5
48	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (SEGUNDA ASIGNACION) COMACO, realizado	1-Solicitud de Información	06/07/2013		06/07/2013		Sí	0.5
49	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (SEGUNDA ASIGNACION) F. AEREA, efectuado	1-Solicitud de Información	06/07/2013		06/07/2013		Sí	0.5
50	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (SEGUNDA ASIGNACION) F. NAVAL, realizado	1-Solicitud de Información	06/07/2013		06/07/2013		Sí	0.5
51	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (SEGUNDA ASIGNACION) F. TERRESTRE, efectuado	1-Solicitud de Información	06/07/2013		06/07/2013		Sí	0.5
52	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (SEGUNDA ASIGNACION) AEREA	1-Solicitud de Información	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5
53	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados	1-Solicitud de Información	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(SEGUNDA ASIGNACION) COMACO							
54	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (SEGUNDA ASIGNACION) NAVAL	1-Solicitud de Información	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5
55	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (SEGUNDA ASIGNACION) TERRESTRE	1-Solicitud de Información	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5
56	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA Y SEGUNDA ASIGNACION) TERRESTRE, NAVAL , AEREA Y COMACO	1-Solicitud de Información	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.5
57	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA Y SEGUNDA ASIGNACION) TERRESTRE, NAVAL , AEREA Y COMACO	1-Solicitud de Información	27/09/2013		27/09/2013		Sí	0.5
58	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA Y SEGUNDA ASIGNACION) TERRESTRE, NAVAL , AEREA Y COMACO	1-Solicitud de Información	30/10/2013		30/10/2013		Sí	0.5
59	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA Y SEGUNDA ASIGNACION) TERRESTRE, NAVAL , AEREA Y COMACO	1-Solicitud de Información	29/11/2013		29/11/2013		Sí	0.5
60	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA , SEGUNDA Y TERCERA ASIGNACION) TERRESTRE, NAVAL , AEREA Y COMACO	1-Solicitud de Información	19/12/2013		19/12/2013		Sí	0.5
61	EJECUCIÓN: Solicitud de Actas de entrega recepción elaboradas COMACO- F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AÉREA, proyectos G.M. 2013	1-Solicitud de Información	19/12/2013		19/12/2013		Sí	0.5
62	EJECUCIÓN: Necesidades y prioridades de obras COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA levantadas	1-Solicitud de Información	26/02/2014		26/02/2014		Sí	0.5
63	EJECUCIÓN: Inicio de elaboración de proyectos priorizados (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado	1-Solicitud de Información	14/03/2014		14/03/2014		Sí	0.5
64	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	1-Solicitud de Información	28/04/2014		02/04/2014		Sí	0.5
65	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	30/05/2014		27/05/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
66	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.5
67	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	30/07/2014		29/07/2014		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	29/08/2014		28/08/2014		Sí	0.5
69	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	29/09/2014		29/09/2014		Sí	0.5
70	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		30/10/2014		Sí	0.5
71	EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.5
72	EJECUCIÓN: Solicitud de Actas de entrega recepción elaboradas COMACO- F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AÉREA, proyectos G.M. 2014	1-Solicitud de Información	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.5
73	EJECUCIÓN:Necesidades y prioridades de obras COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA levantadas.	1-Solicitud de Información	27/02/2015		27/02/2015		Sí	0.5
74	EJECUCIÓN: Priorización de proyectos (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuada.	1-Solicitud de Información	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.5
75	EJECUCIÓN: Asignación de recursos económicos previo al inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado.	1-Solicitud de Información	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
76	EJECUCIÓN: Proceso de revisión, aprobación previo inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.5
77	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	30/06/2015		31/10/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
78	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.5
79	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.5
80	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5
81	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.5
82	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
83	EJECUCIÓN: Solicitud de Actas de entrega recepción COMACO- F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AÉREA, proyectos G.M. 2015 y solicitud de obras priorizadas para el 2016 realizada.	1-Solicitud de Información	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
84	EJECUCIÓN:Actas de entrega-recepción 2015 COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA remitidas.	1-Solicitud de Información	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.5
85	EJECUCIÓN: Priorización de obras 2016 (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuada.	1-Solicitud de Información	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.5
86	EJECUCIÓN: Elaboración de la documentación pre-contractual de las obras priorizadas (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado.	1-Solicitud de Información	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.5
87	EJECUCIÓN: Asignación de recursos económicos previo al inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado.	1-Solicitud de Información	29/04/2016		31/08/2016		Sí	0.5
88	EJECUCIÓN: Proceso de revisión, aprobación previo inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	31/05/2016		30/09/2016		Sí	0.5
89	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION)	1-Solicitud de Información	30/06/2016		31/10/2016		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA							
90	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	29/07/2016		29/07/2016		Sí	0.5
91	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.5
92	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.5
93	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.5
94	EJECUCIÓN: Actividades proyectos G.M. 2016 en ejecución realizadas	1-Solicitud de Información	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.5
95	EJECUCIÓN:Actas de entrega-recepción 2016 COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA remitidas.	1-Solicitud de Información	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.5
96	EJECUCIÓN: Priorización de obras 2017 (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuada.	1-Solicitud de Información	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.5
97	EJECUCIÓN: Elaboración de la documentación pre-contractual de las obras priorizadas (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado.	1-Solicitud de Información	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.5
98	EJECUCIÓN: Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA	1-Solicitud de Información	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.5
99	EJECUCIÓN: Priorización de obras 2017 (SEGUNDA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuada.	1-Solicitud de Información	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.5
100	EJECUCIÓN: Elaboración de la documentación pre-contractual de las obras priorizadas (SEGUNDA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado.	1-Solicitud de Información	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.5
101	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados (PRIMERA Y SEGUNDA ASIGNACIONES) COMACO,	1-Solicitud de Información	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA							
102	PLANIFICACIÓN: Actualización del cronograma valorado del Proyecto con un horizonte hasta el año 2021, realizado.	1-Solicitud de Información	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.5
103	EJECUCIÓN: Actividades proyectos G.M. 2017 en ejecución realizadas	1-Solicitud de Información	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.5
104	EJECUCIÓN:Actas de entrega-recepción 2017 COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA remitidas.	1-Solicitud de Información	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.5
105	EJECUCIÓN: Asignación de recursos económicos previo al inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado.	1-Solicitud de Información	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.5
106	EJECUCIÓN: Priorización de obras 2018 (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuada.	1-Solicitud de Información	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.5
107	EJECUCIÓN: Obtención de avales para emisión de certificaciones presupuestarias de las obras priorizadas 2018 (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado.	1-Solicitud de Información	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.5
108	EJECUCIÓN: Proceso Precontractual y de Contratación de las obras 2018 (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado.	1-Solicitud de Información	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.5
109	EJECUCIÓN: Proceso Precontractual e inicio de Elaboración de Contratos de obras 2018 (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuada.	1-Solicitud de Información	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.5
110	EJECUCIÓN: Elaboración de Contratos e inicio de obras 2018 (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado.	1-Solicitud de Información	29/06/2018		29/06/2018		Sí	0.5
111	EJECUCIÓN: Elaboración de Contratos e inicio de obras 2018 (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado.	1-Solicitud de Información	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.5
112	EJECUCIÓN: REGISTRO de Contratos, inicio y ejecución	1-Solicitud de Información	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de obras 2018 (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado.							
113	EJECUCIÓN: Obras controladas, inicio y ejecución de obras 2018 (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado.	1-Solicitud de Información	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.5
114	EJECUCIÓN: Obras controladas, ejecución de obras 2018 (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado.	1-Solicitud de Información	31/10/2018	31/10/2018			No	0.5
115	EJECUCIÓN: Obras controladas, ejecución de obras 2018 (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado.	1-Solicitud de Información	30/11/2018	30/11/2018			No	1.0
116	EJECUCIÓN: Proyectos controlados y evaluados de 2018 (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, efectuado.	1-Solicitud de Información	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0
117	EJECUCIÓN: Asignación de recursos económicos previo al inicio de las obras 2019 (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado.	1-Solicitud de Información	28/02/2019	28/02/2019			No	1.0
118	CIERRE: Actividades proyectos G.M. 2019-2030 en ejecución realizadas y Cierre de proyecto 2030 efectuado	1-Solicitud de Información	31/12/2030	31/12/2030			No	36.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número Obras de Construcción realizadas.		100.00 %	0	0	01/01/2014	Ene-Jun
2	Número de Equipamientos realizados.		100.00 %	0	0	01/01/2018	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	39,595,278.16
Estimado Al Fin Del Proyecto:	86,154,214.35 **
Costo Total:	228,350,721.27
Total Devengado:	81,740,392.09
% Costo Total Devengado:	35.80 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 35.80 %

Perfil Económico 2018				
	Años Previos	**Año Actual (2018)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	114,868,276.84	5,162,198.08	0.00	**120,030,474.92**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	67,473,207.24	5,162,198.08	0.00	**72,635,405.32**
Ppto. Codificado	72,849,571.73	5,162,198.08	0.00	**78,011,769.81**
Ppto. Comprometido	26,872,289.11	3,980,659.88	0.00	**30,852,948.99**
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	101,689,237.24	5,162,198.08	0.00	**106,851,435.32**
Ppto. Devengado	80,992,016.27	748,375.82	0.00	**81,740,392.09**
Pagado Real	22,473,027.31	44,407.35	0.00	**22,517,434.66**
Estimado a fin de año	* 80,992,016.27	0.00	0.00	**80,992,016.27**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	20,697,220.97	5,162,198.08	0.00	**25,859,419.05**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 79.65 %	14.50 %	0.00 %	**76.50 %**
Ppto. Codificado 998	741,382.23	0.00	0.00	**741,382.23**
Ppto. Devengado 998	741,382.23	0.00	0.00	**741,382.23**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	9,325.88	6,047.60	9,325.88	6,047.60	64.85 %		0.12 %
Jun	33,821.39	45,707.81	43,147.27	51,755.41	119.95 %		1.00 %
Jul	220,118.55	183,663.20	263,265.82	235,418.61	89.42 %		4.56 %
Ago	673,683.24	216,583.25	936,949.06	452,001.86	48.24 %		8.76 %
Sep	1,414,954.91	296,373.96	2,351,903.97	748,375.82	31.82 %		14.50 %
Oct	1,132,650.18		3,484,554.15				
Nov	745,675.07		4,230,229.22				
Dic	931,968.86		5,162,198.08				
Total	**5,162,198.08**	**748,375.82**					

OBJETIVOS ALINEADOS

	Objetivos Operativos
3	Incrementar el cumplimiento de la ejecución de los Proyectos de las Fuerzas Armadas MEDIANTE, el seguimento periódico, coordinación con los ejecutores y entrega de reportes.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	actualización del dictamen de prioridad ante SENPLADES (Asociado al Hito 95)	G2.pdf	02/05/2017
2	ASOCIACION HITO 1-2.- Proyecto SENPLADES	H1-2.doc	05/12/2013
3	ASOCIACION HITO 62. Necesidades y prioridades de obras COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA levantadas	A.1..pdf	04/06/2014
4	ASOCIACION HITO 63 .- Inicio de elaboracion de proyectos priorizados (Primera Asignacion)	A.2..JPG	04/06/2014
5	ASOCIACION HITO 64. Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	A.3..JPG	04/06/2014
6	ASOCIACION HITO 65. Proceso de contratación inicio de las obras (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	A.4..jpg	04/06/2014
7	ASOCIACION HITO 66. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	A.5..pdf	01/07/2014
8	ASOCIACION HITO 66. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	A.6..pdf	01/07/2014
9	ASOCIACION HITO 67. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	A.7..pdf	29/07/2014
10	ASOCIACION HITO 67. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	A.8..pdf	29/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	ASOCIACION HITO 67. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	A.9..pdf	29/07/2014
12	ASOCIACION HITO 67. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	B.1..jpg	29/07/2014
13	ASOCIACION HITO 67. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	B.2..jpg	31/07/2014
14	ASOCIACION HITO 68. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	B.3..pdf	28/08/2014
15	ASOCIACION HITO 68. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	B.4..jpg	28/08/2014
16	ASOCIACION HITO 69. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	B.5..pdf	30/09/2014
17	ASOCIACION HITO 69. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	B.6..pdf	30/09/2014
18	ASOCIACION HITO 70. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	B.7..PDF	30/10/2014
19	ASOCIACION HITO 70. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	B.8..PDF	30/10/2014
20	ASOCIACION HITO 70. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	B.9..PDF	30/10/2014
21	ASOCIACION HITO 70. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	C.1..PDF	30/10/2014
22	ASOCIACION HITO 71. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	C.2..pdf	01/12/2014
23	ASOCIACION HITO 71. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	C.3..pdf	01/12/2014
24	ASOCIACION HITO 71. Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ASIGNACION) COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA, realizado	C.4..pdf	01/12/2014
25	ASOCIACION HITO 72: Solicitud de Actas de entrega recepción elaboradas COMACO- F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AÉREA, proyectos G.M. 2014. Realizado	C.5..pdf	14/01/2015
26	ASOCIACION HITO 73: Solicitud a COMACO fin aprueben el presupuesto para priorizar las obra de las 3 FUERZAS (F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AÉREA), proyecto G.M. 2015. Realizado	C.6..pdf	13/03/2015
27	ASOCIACION HITO 74: Se remite a MIDENA la Priorización de proyectos (PRIMERA ASIGNACION), por las unidades militares beneficiadas COMACO, F. TERRESTRE, F. NAVAL, F. AÉREA.	C.7..pdf	01/04/2015
28	ASOCIACION HITO 74: Se solicita a MIDENA se gestione en SENPLADES la obtención del DICTAMEN DE PRIORIDAD del proyecto	C.8..pdf	01/04/2015
29	ASOCIACION HITO 75: MIDENA aprueba la distribución del presupuesto para el proyecto Guarniciones MIlitares 2015 según priorización cada fuerza.	C.9..pdf	30/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
30	ASOCIACION HITO 75: Se convoca a gerentes de proyecto a reunión en MIDENA fin actualizar directiva para la administración del proyecto Guarniciones MIlitares 2015.	D.1..pdf	30/04/2015
31	ASOCIACION HITO 75: Se informa a las tres fuerzas la signación de presupuesto para el proyecto Guarniciones MIlitares 2015, y se solicita actualizar Planes de Trabajo.	D.2..pdf	30/04/2015
32	ASOCIACION HITO 76: Se solicita a MIDENA la legalización de la Directiva Guarniciones MIlitares 2015, fin se pueda dar inicio de procesos contractuales.	D.3..pdf	01/06/2015
33	ASOCIACION HITO 76: Se solicita a MIDENA la legalización de la Directiva Guarniciones MIlitares 2015, fin se pueda dar inicio de procesos contractuales. Se remite expedientes técnicos de obras a a ejecutar.	D.4..pdf	08/06/2015
34	ASOCIACION HITO 77: Se remite a MIDENA expedientes técnicos de obras a ejecutar, y se insiste sobre la legalización de la Directiva Guarniciones MIlitares 2015, fin se pueda dar inicio de procesos contractuales.	D.5..pdf	01/07/2015
35	ASOCIACION HITO 77: Se remite al Ministerio de Defensa Nacional oficio sobre la legalización de la Directiva Guarniciones MIlitares 2015, fin se pueda dar inicio de procesos contractuales.	D.6..pdf	01/07/2015
36	ASOCIACION HITO 77: Se remite la matriz y los informes motivados al Ministerio de Defensa Nacional para obtener los avales según disposición a través de Acuerdo Ministerial No. 0149, fin se pueda dar inicio de procesos contractuales.	D.7..pdf	01/07/2015
37	ASOCIACION HITO 77: Se remite oficio insistiendo al Ministerio de Defensa Nacional sobre la obtención de los avales según disposición a través de Acuerdo Ministerial No. 0149, fin se pueda dar inicio de procesos contractuales.	D.8..pdf	01/07/2015
38	ASOCIACION HITO 77: Ver Acuerdo Ministerial No. 0149, en el articulo No. 2 "requerirán al ente rector de las finanzas públicas emita su aval".	D.9..pdf	02/07/2015
39	ASOCIACION HITO 78: MIDENA remite "Lineamientos para Ejecución del Proyecto Guarniciones MIlitares".	E.1..pdf	04/08/2015
40	ASOCIACION HITO 78: Se insiste al Ministerio de Defensa Nacional sobre la obtención de los avales según disposición a través de Acuerdo Ministerial No. 0149, fin se pueda dar inicio a procesos contractuales.	E.2..pdf	04/08/2015
41	ASOCIACION HITO 79,78,77: El Ministerio de Defensa Nacional informa gestión ante el Ministerio de Finanzas y la Presidencia para la obtención de los avales (Acuerdo Ministerial No. 0149), aún sin respuesta fin se pueda dar inicio a procesos contractuales.	E.3..pdf	02/09/2015
42	ASOCIACION HITO 79,78,77: Se informa al Ministerio de Defensa Nacional que NO se inicia las obras por falta de los avales (Acuerdo Ministerial No. 0149), sin respuesta fin se pueda dar inicio a procesos contractuales.	E.4..pdf	02/09/2015
43	ASOCIACION HITO 80,79,78,77: Se remite repriorización de obras al Ministerio de Defensa Nacional y se insiste sobre la obtención de avales (Acuerdo Ministerial No. 0149), sin respuesta fin se pueda dar inicio a procesos contractuales.	E.5..pdf	01/10/2015
44	ASOCIACION HITO 80,79,78,77: Se solicita al Ministerio de Defensa Nacional gestione la obtención de avales (Acuerdo Ministerial No. 0149), y se emitan	E.6..pdf	01/10/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	disposiciones vista no ejecución de obras por falta de aval..		
45	ASOCIACION HITO 81,80,79,78,77: Se solicita al Ministerio de Defensa Nacional directrices para actualizar PAI 16, vista NO ejecución de obras 2015 por falta de Aval Finanzas.	E.7..pdf	10/12/2015
46	ASOCIACION HITO 83: Se solicita a las Fuerzas, remitan la priorización de obras para el año 2016.	E.8..pdf	07/01/2016
47	ASOCIACION HITO 83: Se solicita a las Fuerzas, remitan las actas entrega-recepción de las obras obras ejecutadas en el año 2015.	E.9..pdf	07/01/2016
48	ASOCIACION HITO 84: Las Fuerzas remiten las actas de entrega recepción de las obras ejecutadas en el año 2015.	F.1..pdf	02/03/2016
49	ASOCIACION HITO 85: Se remite a MIDENA-PLA la priorización efectuada por cada Fuerza, de las obras y equipamientos para el año 2016.	F.2..pdf	02/03/2016
50	ASOCIACION HITO 86: Se remite a MIDENA-PLA el informe justificativo para el trámite de asignación de recursos 2016 y actualización del proyecto con un horizonte al año 2019.	F.3..pdf	14/06/2016
51	ASOCIACION HITO 87: Se remite a MIDENA-PLA la matriz e informes justificativos para obtener el aval para asignación de recursos 2016.	F.4..pdf	14/06/2016
52	ASOCIACION HITO 87: Se remite a MIDENA-PLA, informe justificativo para trámite de inclusión de $ 985.754,96 en el PAI-2016.	F.5..pdf	29/07/2016
53	ASOCIACION HITO 87: El Ministerio de Defensa envía el informe justificativo para inclusión del Proyecto en el PAI-2016 al Ministerio Coordinador de Seguridad, por $ 985.754,96.	F.6..pdf	08/09/2016
54	ASOCIACION HITO 87: El Ministerio de Defensa informa, la obtención del dictamen favorable de Inclusión en el PAI-2016 con una modificación presupuestaria por $ 985.754,96.	F.7..pdf	08/09/2016
55	ASOCIACION HITO 88: Se dispone a las Fuerzas, obtengan las certificaciones de los avales para inicio de obras, en base a la asignación efectivizada según la certificación e-SIGEF del 06-SEP-2016.	F.8..pdf	07/11/2016
56	ASOCIACION HITO 88:Las Fuerzas remiten las certificaciones de los avales necesarios para el inicio de obras..	F.9..pdf	07/11/2016
57	ASOCIACION HITO 99: Asignación presupuestaria	G.1..pdf	07/12/2017
58	ASOCIACIÓN HITO 101: Cuerpo de Ingenieros del Ejército informa terminación Obra 29 Dormitorios Tripersonales-Directiva MIDENA-SUP-002	G.2..pdf	07/12/2017
59	ASOCIACIÓN HITO 101: Cuerpo de Ingenieros del Ejército solicita a la Fiscalización la recepción de la Obra 29 Dormitorios Tripersonales-Directiva MIDENA-SUP-002	G.3..pdf	07/12/2017
60	ASOCIACIÓN HITO 102: Se sube al Sistema SIPeIP el cronograma valorado del Proyecto hasta el año 2021, aprobado por SENPLADES	G.5..pdf	05/01/2018
61	ASOCIACIÓN HITO 102: COMACO remite a las Fuerzas el cronograma valorado del Proyecto hasta el año 2021, aprobado por SENPLADES, fin remitan listado de obras años 2019, 2020 y 2021.	G.7..pdf	05/01/2018
62	ASOCIACIÓN HITO 102: Cronograma valorado del Proyecto 2010-2021, aprobado por SENPLADES y subido al SIPeIP el 31-ENE-2018.	H.1..pdf	05/02/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
63	ASOCIACIÓN HITO 102: Cronograma valorado del Proyecto 2010-2021, remitido por SENPLADES y subido al SIPeIP el 24-FEB-2018.	H.3..pdf	02/03/2018
64	ASOCIACIÓN HITO 102: MIDENA dispone Actualización cronograma valorado del Proyecto hasta el año 2021, en base a solicitud de SENPLADES	G.4..pdf	07/12/2017
65	ASOCIACIÓN HITO 102: Oficio MIDENA solicita subir al sistema SIPeIP el cronograma valorado del Proyecto hasta el año 2021, remitido por SENPLADES	H.2..pdf	02/03/2018
66	ASOCIACIÓN HITO 103: Fuerza Terrestre remite a MIDENA el Cronograma de Inspecciones Técnicas previo a la entrega-recepción Obra 29 Dormitorios Tripersonales-Directiva MIDENA-SUP-002, y solicita su aprobación.	G.8..pdf	05/01/2018
67	ASOCIACIÓN HITO 103: Se remite al MIDENA oficio Cuerpo de Ingenieros del Ejército informa terminación Obra 29 Dormitorios Tripersonales-Directiva MIDENA-SUP-002	G.6..pdf	05/01/2018
68	ASOCIACIÓN HITO 104: Actas Entrega-Recepción legalizadas de 29 Dormitorios Tripersonales-Directiva MIDENA-SUP-002 remitidas a MIDENA	H.6..pdf	02/04/2018
69	ASOCIACIÓN HITO 105: Reprogramación presupuestaria PAI-2018, proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares"	G.9..pdf	05/02/2018
70	ASOCIACIÓN HITO 107: Aprobación AVALES Comaco-ING y Fuerza Naval PAI-2018, proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares".	H.4..pdf	02/04/2018
71	ASOCIACIÓN HITO 107: Aprobación AVALES Fuerza Terrestre y FAE PAI-2018, proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares".	H.5..pdf	02/04/2018
72	ASOCIACIÓN HITO 107: Cédula presupuestaria eSIGEF a 27 de abril de 2018.	H.7..pdf	02/05/2018
73	ASOCIACIÓN HITO 109: Cédula presupuestaria eSIGEF a 31 de mayo de 2018.	I.1..pdf	31/05/2018
74	ASOCIACIÓN HITO 109: Se dispone a las fuerzas celeridad en el registro del comromiso y devengo.	H.8..pdf	31/05/2018
75	ASOCIACIÓN HITO 109: Se solicita a JEMI gestión ante MIDENA-SUP para el pago de anticipos por parte del Ministerio de Finanzas.	I.2..pdf	02/07/2018
76	ASOCIACIÓN HITO 109: Se solicita a MIDENA-SUP el registro del compromiso y devengo.	H.9..pdf	31/05/2018
77	ASOCIACIÓN HITO 110: Cédula presupuestaria eSIGEF a 29 de junio de 2018.	I.3..pdf	02/07/2018
78	ASOCIACIÓN HITO 110: Se solicita a JEMI gestión ante MIDENA-SUP para el pago de anticipos por parte del Ministerio de Finanzas.	I.4..pdf	02/08/2018
79	ASOCIACIÓN HITO 111: Cédula presupuestaria eSIGEF a 31 de julio de 2018.	I.6..pdf	02/08/2018
80	ASOCIACIÓN HITO 111: Se solicita a JEMI gestión ante MIDENA-SUP para el pago de anticipos por parte del Ministerio de Finanzas.	I.5..pdf	02/08/2018
81	ASOCIACIÓN HITO 112: Cédula presupuestaria eSIGEF a 31 de agosto de 2018.	I.9..pdf	31/08/2018
82	ASOCIACIÓN HITO 112: MIDENA-SUP informa gestión ante MEF para el pago de anticipos.	I.8..pdf	31/08/2018
83	ASOCIACIÓN HITO 112: Se solicita a JEMI gestión ante MIDENA-SUP para el pago de anticipos por parte del Ministerio de Finanzas.	I.7..pdf	31/08/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
84	ASOCIACIÓN HITO 113: Cédula presupuestaria eSIGEF a 28 de septiembre de 2018.	J.4..pdf	03/10/2018
85	ASOCIACIÓN HITO 113: Se informan a JEMI de la baja ejecución del proyecto por falta de pago de anticipos y planillas de avance de obra y se solicita trámite de pago CUR.	J.3..pdf	03/10/2018
86	ASOCIACIÓN HITO 113: Se solicita a MIDENA-SUP trámite de pago CUR de anticipos proyecto Guarniciones Militares y devengo contrato de Fiscalización.	J.1..pdf	03/10/2018
87	ASOCIACIÓN HITO 113: Se solicita al Coordinador Administrativo Financiero de MIDENA, trámite de pago CUR de anticipos proyecto Guarniciones Militares vista obras se encuentran paralizadas.	J.2..pdf	03/10/2018
88	ASOCIACIÓN HITO 1: Validación Guarniciones Militares	H1.2.pdf	05/12/2013
89	ASOCIACIÓN HITO 3.- Prioridades SENPLADES	H3.pdf	05/12/2013
90	ASOCIACIÓN HITO 60: EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA ,SEGUNDA Y TERCERA ASIGNACION) TERRESTRE, NAVAL , AEREA Y COMACO	H60.jpg	17/12/2013
91	ASOCIACIÓN HITO 61.- Solicitud de Actas de entrega recepción elaboradas COMACO- F. TERRESTRE - F. NAVAL - F. AÉREA, proyectos G.M. 2013	H61.docx	19/12/2013
92	Borrador de los lineamientos para la actualización del proyecto (Asociado al hito 95)	G3.pdf	02/05/2017
93	CONTRATOS DE ARRASTRE DESTACAMENTO BANDERAS	CONTRATOS_DE_ARRASTRE_1.pdf	11/11/2016
94	CONTRATOS DE ARRASTRE DESTACAMENTO MACHINAZA	CONTRATOS_DE_ARRASTRE_2.pdf	11/11/2016
95	CUR de pago al CEE para construcciòn de dormitorios de personal tropa (HITO 90)	F._15.PDF	11/11/2016
96	HITO 18-19-20-21: Elaboracion de los proyectos priorizados, por las unidades militares beneficiadas G.M. 2012	H18-19-20-21.jpg	04/09/2013
97	HITO 22-23-24-25: Aprobacion de los proyectos G.M. 2012	H22-23-24-25.jpg	04/09/2013
98	HITO 26-27-28-29: Inicio de proceso de contratacion de las obras G.M. 2012	H26-27-28-29.docx	04/09/2013
99	HITO 30: Inicio de proceso de contratacion de las obras G.M. 2012	H30.docx	05/11/2013
100	HITO 31-32-33-34: Inicio de la ejecucion de proyectos G.M. 2012	H31-32-33-34.doc	04/09/2013
101	HITO 35: Control y evaluacion de los proyectos G.M. 2012	H35.docx	04/09/2013
102	HITO 36: Elaboracion de las actas de entrega recepcion G.M. 2012	H36.jpg	04/09/2013
103	HITO 37: Levantamiento de necesidades y prioridades de obras G.M. 2013	H37.jpg	04/09/2013
104	HITO 38: Elaboracion de proyectos priorizados G.M. 2013	H38.jpg	04/09/2013
105	HITO 39-40-41-42: Inicio de proceso de contratacion de las obras (Primera asignacion) G.M. 2013	H39-40-41-42.jpg	04/09/2013
106	HITO 43: Elaboracion de proyectos priorizados (Segunda Asignacion) G.M. 2013	H43.jpg	04/09/2013
107	HITO 44-45-46-47: Control y evaluacion de los proyectos (Primera Asignacion) G.M. 2013	H44-45-46-47.jpg	04/09/2013
108	HITO 48-49-50-51: Inicio de proceso de contratacion de las obras (Segunda Asignacion) G.M. 2013	H48-49-50-51.jpg	04/09/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
109	HITO 52-53-54-55: Control y evaluacion de los proyectos (Segunda Asignacion) G.M. 2013	H52-53-54-55.jpg	04/09/2013
110	HITO 56: Proyectos controlados y evaluados (Primera y Segunda asignacion) G.M. 2013	H56.jpg	04/09/2013
111	HITO 57: Ejecucion de proyectos del Primera y Segunda Asignacion FF.AA. G.M. 2013	H57.jpg	04/10/2013
112	HITO 58: EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA Y SEGUNDA ASIGNACION) TERRESTRE, NAVAL , AEREA Y COMACO	H58.jpg	05/11/2013
113	HITO 59: EJECUCIÓN: Proyectos controlado y evaluados (PRIMERA Y SEGUNDA ASIGNACION) TERRESTRE, NAVAL , AEREA Y COMACO	H59.jpg	02/12/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Egas Torres, Lenin Guillermo	Gerente de Proyecto	Lider Proyecto	leninegas@hotmail.com	0991649512
Vivas Armas, CPCB-IG Diego	Coordinador de Proyecto	Coordinador Fuerza Naval	dvivas@armada.mil.ec	26926

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
9062_1.jpg	31/08/2018